

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO								
REFORMA GERAL DO IMÓVEL SITO À RUA CRISTOVÃO BONINI - ARQUIVO CAMPREV								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	VALOR (R\$)	150 DIAS				
				MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,57%	R\$ 5.612,21	100% R\$ 5.612,21				
2.1	DEMOLIÇÃO DA COBERTURA	2,22%	R\$ 4.840,48	100% R\$ 4.840,48				
2.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA INTERNA E EXTERNA	0,99%	R\$ 2.149,28	100% R\$ 2.149,28				
2.3	DEMOLIÇÃO DE PISOS E REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	3,36%	R\$ 7.313,89	100% R\$ 7.313,89				
2.4	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS	0,27%	R\$ 580,78	100% R\$ 580,78				
2.5	RETIRADA DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS	0,05%	R\$ 108,14	100% R\$ 108,14				
2.6	RETIRADA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	0,42%	R\$ 911,17	100% R\$ 911,17				
3.1	INFRA ESTRUTURA - FUNDAÇÕES, EMBASAMENTOS E BALDRAMES	10,81%	R\$ 23.538,69	100% R\$ 23.538,69				
3.2	SUPRA ESTRUTURA	4,91%	R\$ 10.704,47		100% R\$ 10.704,47			
3.3	ALVENARIAS / VEDAÇÕES	2,94%	R\$ 6.397,79		100% R\$ 6.397,79			
3.4	COBERTURA / PROTEÇÕES	12,62%	R\$ 27.494,10		50% R\$ 13.747,05	50% R\$ 13.747,05		
3.5	REVESTIMENTOS	10,19%	R\$ 22.183,92		20% R\$ 4.436,78	30% R\$ 6.655,18	50% R\$ 11.091,96	
3.6	ESQUADRIAS	13,45%	R\$ 29.288,69			25% R\$ 7.322,17	75% 21.966,52	
3.7	PAVIMENTAÇÃO	8,70%	R\$ 18.957,95			30% R\$ 5.687,39	70% R\$ 13.270,57	
3.8	PINTURA	8,72%	R\$ 19.002,43				10% R\$ 1.900,24	90% R\$ 17.102,19
3.9	VIDROS	1,91%	R\$ 4.165,79					100% R\$ 4.165,79
3.10	ACESSÓRIOS, BANCADAS, LOUÇAS E METAIS	2,93%	R\$ 6.376,11				25% R\$ 1.594,03	75% R\$ 4.782,08
3.11	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	0,48%	R\$ 1.037,19					100% R\$ 1.037,19
3.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,27%	R\$ 13.653,74		25% R\$ 3.413,44	45% R\$ 6.144,18	20% R\$ 2.730,75	10% R\$ 1.365,37

3.13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	6,06%	R\$ 13.199,21		25%	45%	20%	10%
					R\$ 3.299,80	R\$ 5.939,64	R\$ 2.639,84	R\$ 1.319,92
3.14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,13%	R\$ 291,46					100%
								R\$ 291,46
TOTAL DESEMBOLSO MENSAL		100%	R\$ 217.807,49	R\$ 45.054,64	R\$ 41.999,33	R\$ 45.495,61	R\$ 55.193,90	R\$ 30.064,00
DESEMBOLSO ACUMULADO				R\$ 45.054,64	R\$ 87.053,97	R\$ 132.549,58	R\$ 187.743,49	R\$ 217.807,49
% MENSAL				20,69%	19,28%	20,89%	25,34%	13,80%
% ACUMULADA				20,69%	39,97%	60,86%	86,20%	100,00%

