

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO							
REFORMA GERAL EDIFÍCIO GUERNELLI (17º E 18º ANDARES)							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	VALOR (R\$)	120 DIAS			
				MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,33%	R\$ 4.931,32	100%			
				R\$ 4.931,32			
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA / DIVISÓRIAS E FORROS	1,48%	R\$ 5.483,21	100%			
				R\$ 5.483,21			
2.2	DEMOLIÇÃO DE PISOS E REVESTIMENTOS	5,89%	R\$ 21.832,44	100%			
				R\$ 21.832,44			
2.3	RETIRADA DE PORTAS	0,65%	R\$ 2.392,03	100%			
				R\$ 2.392,03			
2.4	RETIRADA DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS	0,36%	R\$ 1.320,27	100%			
				R\$ 1.320,27			
2.5	RETIRADA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	2,02%	R\$ 7.499,95	100%			
				R\$ 7.499,95			
3.1	ALVENARIA	0,19%	R\$ 712,07	100%			
				R\$ 712,07			
3.2	DIVISÓRIAS	7,94%	R\$ 29.423,61			90%	10%
						R\$ 26.481,25	2.942,36
3.3	REVESTIMENTOS	4,22%	R\$ 15.635,80		30%	70%	
					R\$ 4.690,74	10.945,06	
3.4	PORTAS	6,32%	R\$ 23.450,44		20%	20%	60%
					R\$ 4.690,09	R\$ 4.690,09	14.070,26
3.5	PAVIMENTAÇÃO	18,37%	R\$ 68.130,95		50%	50%	
					R\$ 34.065,48	R\$ 34.065,48	
3.6	PINTURA	13,70%	R\$ 50.796,54			20%	80%
						R\$ 5.079,65	45.716,89
3.7	ACESSÓRIOS, BANCADAS, LOUÇAS E METAIS	10,66%	R\$ 39.540,98				100%
							R\$ 39.540,98
3.8	VIDROS E ESPELHOS	1,24%	R\$ 4.589,99				100%
							R\$ 4.589,99

3.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	22,57%	R\$ 83.701,48	30%	55%	15%	
				25.110,44	46.035,81	12.555,22	
3.10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	2,69%	R\$ 9.991,48	30%	50%	20%	
				2.997,44	4.995,74	R\$ 1.998,30	
3.11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,37%	R\$ 1.365,01				100%
							1365,01
TOTAL DESEMBOLSO MENSAL		100%	R\$ 370.797,57	R\$ 72.279,18	94.477,86	95.815,04	R\$ 108.225,49
DESEMBOLSO ACUMULADO				R\$ 72.279,18	R\$ 166.757,04	R\$ 262.572,08	R\$ 370.797,57
% MENSAL				19,49%	25,48%	25,84%	29,19%
% ACUMULADA				19,49%	44,97%	70,81%	100,00%

